


RM.0003.5.2022

Burmistrz Miasta
TURKU

Turek, dnia 18 lutego 2022 r.

GIN.0003.2.2022



Pan
Grzegorz Wojtczak
Radny Rady Miejskiej Turku

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia: „Pomysłowa, Atrakcyjna, Różnorodna, Kompleksowa – Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku”.

W odpowiedzi na interpelację z dnia 07.02.2022 r. w sprawie rewitalizacji Parku Miejskiego im. Żerminy Składkowskiej informuję, że:

1. Wykonawcą przedsięwzięcia na dzień 18.02.2022 r. jest nadal Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o ul. Powstańców Listopadowych 29c/14, 35-606 Rzeszów,

2. Na dzień 18.02.2022 r. wykonano następujący zakres robót:

- wykarczowano drzewa i krzewy,
- dokonano w części parku nasadzeń drzew, krzewów i bylin,
- założono w części parku trawniki,
- wyremontowano stary staw,
- wybudowano rurociąg doprowadzający i odprowadzający wodę do stawu starego,
- wykonano: odmulenie, umocnienie i stopnie korekcyjne na Kanale Folusz,
- wybudowano budynek szaletu miejskiego,
- wybudowano budynek zaplecza amfiteatru,
- wykonano częściowo fundamenty amfiteatru,
- zamontowano w części konstrukcję stalową amfiteatru (słupy),
- wykonano podłóża pod alejki na większości obszaru parku,
- wykonano podłóża kamienne pod boisko do koszykówki i kort tenisowy,
- wykonano częściowo alejki z kostki brukowej betonowej,
- wybudowano w części pomosty rekreacyjne (słupy nośne, częściowo belki główne i pokład pomostowy),

Urząd Miejski w Turku

ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, Wielkopolska
tel. (63) 289 61 00, fax (63) 289 61 11, e-mail: poczta@miastoturek.pl, www.miastoturek.pl
Osoba prowadząca sprawę: Aleksander Kwiecień, nr 63 289 61 81

- zrealizowano zakres robót infrastruktury technicznej (przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej oraz elektroenergetyczne),

- na większości obszaru parku zamontowany słupy oświetleniowe.

3. Termin wykonania zadania zgodnie z zawartą umowa z głównym wykonawcą to 01.06.2022 r. Za ewentualne opóźnienia po terminie wynikającym z zawartej umowy odpowiada Wykonawca. Ze strony tutejszego Urzędu Miejskiego dokładamy starań w celu bieżącego kontaktu z Wykonawcą w zakresie realizacji zadania. Liczymy również na to, że zakończenie prac nastąpi w terminie zgodnym z zawartą umową.

z-ca BURMISTRZA

Joanna Wasiak-Kędziorek

Do wiadomości:

1. Pani Mariola Kadrzyńska-Siwiek – Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku.
2. a/a

Urząd Miejski w Turku

ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, Wielkopolska
tel. (63) 289 61 00, fax (63) 289 61 11, e-mail: poczta@miastoturek.pl, www.miastoturek.pl
Osoba prowadząca sprawę: Aleksander Kwiecień, nr 63 289 61 81